

常州泰美瑞生物科技有限公司
年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目
竣工环境保护验收意见

2026 年 5 月 22 日，常州泰美瑞生物科技有限公司组织召开了“年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目”竣工环境保护验收会，参加会议的有：常州泰美瑞生物科技有限公司（建设单位）、常州北宸环境科技有限公司（验收报告编制单位）、江苏省百斯特检测技术有限公司（验收监测单位）及 3 位专家。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）第二章、第八条中内容，项目不存在 9 种不得提出验收合格意见的情形。验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及其他建设项目环境保护竣工验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)常州泰美瑞生物科技有限公司位于常州西太湖科技产业园长扬路 9 号，租用常州市滨湖生态城建设有限公司厂房从事生产。环保手续审批情况详见下表：

表 1 环保手续情况表

项目名称	审批部门及时间	验收情况	备注
年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目环境影响报告表	常州市生态环境局 常武环审〔2025〕306 号 2025 年 11 月 20 日	本次竣工环保验收	-
年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目一般变动环境影响分析	编制日期：2026 年 3 月		-
固定污染源排污登记	登记编号：91320404MAC6A8G451001W 有效期：2026.4.20~2031.4.19		-

(二)本次验收项目主体工程及产品方案详见下表：

表 2 本次验收项目产品方案

项目名称	产品及产能			年运行时数
	产品	设计产能	实际产能	
年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目	一次性耗材	600 万支/年	600 万支/年	2800h
	有源医疗设备	100 台/年	100 台/年	2800h

表 3 本次验收项目工程建设情况

建设单位	常州泰美瑞生物科技有限公司				
项目名称	年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目				
项目性质	√新建（迁建） □改建 □扩建 □技改				
建设地点	常州西太湖科技产业园长扬路 9 号				
环评报告表编制单位	常州久绿环境科技有限公司	完成时间	2025 年 11 月		
环保设施施工单位	常州泰美瑞生物科技有限公司				
环评审批部门	常州市生态环境局	审批时间与 文号	常武环审〔2025〕306 号 2025 年 11 月 20 日		
项目开工日期	2025 年 12 月	竣工日期	2026 年 4 月		
设计生产能力	一次性耗材 600 万支/年 有源医疗设备 100 台/年				
验收生产能力	一次性耗材 600 万支/年 有源医疗设备 100 台/年				
项目总投资	3000 万元	环保投资概算	20 万元	比例	0.67%

注：验收监测期间，建设单位未被投诉、举报、处罚。

（三）本次验收内容

本次验收为常州泰美瑞生物科技有限公司“年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目”的整体验收，项目产品方案及产能为：年产一次性耗材 600 万支、有源医疗设备 100 台。

二、工程变动情况

对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，在实际实施过程中与原环评对比，项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变动，已编制《一般变动环境影响分析》，并纳入排污许可管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

出租方厂区内已实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入武宜运河。

（二）废气

组装废气经集气罩收集进移动式活性炭吸附装置处理后无组织排放。

(三)噪声

噪声源主要为各类生产设备运行噪声。针对不同类别的噪声，采用隔声、减振等措施，降低噪声对环境的影响，实现厂界噪声达标。

(四)固体废物

项目产生的一般固体废物不合格品、纯水系统废弃组件、废包装材料收集后外售综合利用；产生的危险废物清洗废液（HW09）、实验废液（HW49）、实验废物（HW49）、废活性炭（HW49）、废包装容器（HW49）收集后委托云禾环境科技（常州）股份有限公司处置，已签订危废处置协议；生活垃圾由环卫清运。

厂内设有一般固废堆场 1 处，位于 D1 幢 1 楼东侧，面积约 5 平方米，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求；设有危废贮存库 1 处，位于实验室东北角，面积约 5 平方米，满足防腐、防渗漏、防雨淋、防流失等要求，贮存库内危险废物设置标识牌，各危废包装张贴识别标签，且配备照明设施、消防设施，并在危废贮存库内外设置视频监控。

(五)其他环境保护设施

(1)环境风险防范措施

企业内部已建立环境风险防控和应急措施制度，并明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任部门，且按要求配置了灭火器等应急物资。本项目依托园区内现有应急事故池，雨水排放口已安装截流阀门。

(2)排污许可证

企业已完成固定污染源排污登记（登记编号：91320404MAC6A8G451001W），有效期限为 2026 年 4 月 20 日至 2031 年 4 月 19 日。

(3)排污口设置

①固体废物贮存场所：厂内设有一般固废堆场 1 处、危废贮存库 1 处，已按要求采取相应措施，并设置标志牌。

②污水接管口、雨水排放口：厂区内已实行“雨污分流”，并设置规范化雨水排放口、污水接管口，接管口附近树立了环保图形标志牌。

四、环境保护设施调试效果

江苏省百斯特检测技术有限公司出具的《常州泰美瑞生物科技有限公司年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目检测报告》（Y-CZ2604006）监测结果表明：

(一)废水

项目所在厂区生活污水接管口污水中 pH、COD、SS、NH₃-N、TP、TN 浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准要求。

(二)废气

厂界无组织排放的非甲烷总烃、锡及其化合物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 中排放限值要求；厂区内 VOCs（非甲烷总烃）无组织排放限值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 中排放限值要求。

(三)厂界噪声

项目东、南、西、北厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

(四)固体废物

项目产生的固体废物分类收集处置，不直接排放。

(五)污染物排放总量

根据检测报告总量核算结果，项目建成后污染物排放总量满足审批部门批复的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据本次验收监测数据，员工生活污水接入市政污水管网进滨湖污水处理厂集中处理，对周边水环境无直接影响；项目大气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小；项目各厂界昼间噪声达标排放，对周围声环境影响较小；项目固废合理处置，不直接排入外环境，不会造成二次污染，对周围环境无直接影响。

六、验收结论

验收组认为，验收项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料齐全，污染防治措施已落实到位，验收检测数据表明废水、废气、噪声均能达标排放，污染物核算总量满足环评及批复总量要求，固废能够合理处置，符合环评报告及审批意见的要求。

验收组一致同意常州泰美瑞生物科技有限公司“年产 600 万支一次性耗材、100 台有源医疗设备项目”通过竣工环境保护验收。

七、要求和建议

- ①加强废气处理设施日常运行管理，确保各污染物稳定达标排放。
- ②加强危废的暂存、处置和管理，及时申报危废管理计划，做好各类管理台帐。
- ③加强各类风险管控，定期做好员工管理制度培训和环保应急演练。按当前管理要求，完善环保设施安全风险辨识管控措施。

常州泰美瑞生物科技有限公司

二〇二六年五月二十二日

周瑞林 许明
吴世全
吴世全 许明

常州泰美瑞生物科技有限公司年产600万支一次性耗材、100台有源医疗设备项目
竣工环境保护验收会议签到表



姓名	单位	职务/职称	身份证号码	电话	签名
组长	常州泰美瑞生物科技有限公司	总办			王成红
	常州泰美瑞生物科技有限公司	经理			杨明
	常州市武进生态环境局				周瑛
	常州市武进区环境监察大队	科长			王芳
	江苏康和环保科技有限公司	经理			王成红
参加成员	常州久绿环保科技有限公司				吴世玲
	常州北辰环保科技有限公司				许明娟
	江苏省环境检测技术有限公司常州分公司				吴世玲